



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS - ES

## CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UBS MARLY SCALDAFERRO



### BAIRRO COHAB

MEDIDO NO MÊS				MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6	
ACUMULADO NO MÊS				R\$ 19.907,81		R\$ 5.313,97		R\$ 27.121,95		R\$ 33.416,83		R\$ 23.523,79		R\$ 19.326,65	
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	PESO	EXEC. %	ACUM. %	EXEC. %	ACUM. %	EXEC. %	ACUM. %	EXEC. %	ACUM. %	EXEC. %	ACUM. %	EXEC. %	ACUM. %
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.559,53	1,21%	R\$ 1.559,53	15,48%										
3	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 473,09	0,37%	R\$ 473,09	15,48%										
4	ESTRUTURA	R\$ 21.959,82	17,07%	R\$ 17.567,86	19,61%	R\$ 4.391,96									
5	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 1.536,68	1,19%	R\$ 307,34	19,61%	R\$ 922,01		R\$ 307,34							
6	ALVENARIA E FECHAMENTO	R\$ 16.124,84	12,54%					R\$ 8.062,42		R\$ 8.062,42					
7	ESQUADRIAS	R\$ 11.890,49	9,25%					R\$ 4.756,20		R\$ 7.134,30					
8	COBERTURA	R\$ 9.371,12	7,29%					R\$ 7.496,90		R\$ 1.874,22					
9	REVESTIMENTO	R\$ 21.839,78	16,98%							R\$ 15.287,85		R\$ 6.551,93			
10	PISOS	R\$ 5.290,20	4,11%							R\$ 1.058,04		R\$ 4.232,16			
11	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 6.499,09	5,05%					R\$ 6.499,09							
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 12.324,42	9,58%									R\$ 6.162,21		R\$ 6.162,21	
13	INSTALAÇÕES DE COMBATE À INCÊNDIO	R\$ 2.403,45	1,87%											R\$ 2.403,45	
14	PINTURA	R\$ 16.443,71	12,79%									R\$ 6.577,48		R\$ 9.866,23	
15	Índice Instalação cadeira odontológica	R\$ 894,76	0,70%											R\$ 894,76	
					15,48%		19,61%		40,70%		66,68%		84,97%		100,00%