



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS

REV. 03

03/06/2015

OBRA: MURO PRÉ-MOLDADO CASA DO MEL

Pagina

1/1

LOCAL: LITORÂNEO, SÃO MATEUS-ES

DATA BASE: SINAPI JUNHO/2014

%ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS MAIS ENCARGOS COMPLEMENTARES: 90,43 %BDI: 22,96

IOPES JULHO/2014

ANEXO IX - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇOS	VALORES	30 dias	60 dias	90 dias	120 dias	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	7.664,80	R\$ 6.898,32	R\$ 766,48			R\$ 7.664,80
			90,00%	10,00%			100,00%
2	MOVIMENTO DE TERRA	3.998,94	R\$ 1.319,65	R\$ 1.319,65	R\$ 1.359,64		R\$ 3.998,94
			33,00%	33,00%	34,00%		100,00%
3	MUROS E FECHAMENTO	59.325,02	R\$ 17.797,51	R\$ 17.797,51	R\$ 23.730,01		R\$ 59.325,02
			30,00%	30,00%	40,00%		100,00%
4	CALÇADA E PAVIMENTAÇÃO	8.454,22	R\$ 1.690,84	R\$ 3.381,69	R\$ 3.381,69		R\$ 8.454,22
			20,00%	40,00%	40,00%		100,00%
5	GRADES E PORTÕES	3.101,02			R\$ 3.101,02		R\$ 3.101,02
					100,00%		100,00%
6	PINTURA	193,94				R\$ 193,94	R\$ 193,94
						100,00%	100,00%
7	SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS	837,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 837,65	R\$ 837,65
						100,00%	100,00%
TOTAL		R\$ 83.575,59	R\$ 27.706,32	R\$ 23.265,32	R\$ 31.572,36	R\$ 1.031,59	R\$ 83.575,59
			33,15%	27,84%	37,78%	1,23%	100,00%