



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS**  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

CONTRATO :	1035220-31	28/03/2018	Enc. Sociais:	Mensalista: 89,54%
OBRA :	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM COBERTURA			Horista: 51,04%
LOCAL :	DIST. NESTOR GOMES, KM 41 - ROD. ES-381 - COMUNIDADE SÃO PEDRO - MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS ESTADO DO	REFERENCIAL PREÇOS: SINAPI: FEV-2018 / SICRO: NOV-2017		BDI: 28,22%

**Anexo XIII - CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO**

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$) /BDI INCLUSO	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 36.145,35	R\$ 36.145,35 100,00%				
2	INSTALAÇÕES DO CANTEIRO / SERVIÇOS GERAIS	R\$ 6.938,70	R\$ 6.938,70 100,00%				
3	MOVIMENTO TERRA - ESCAVAÇÃO E ATERRO	R\$ 20.099,91		R\$ 20.099,91 100,00%			
4	INFRA-ESTRUTURA - FUNDAÇÕES E DRENAGEM SUPERFICIAL	R\$ 42.924,97		R\$ 17.169,99 40,00%	R\$ 25.754,98 60,00%		
5	SUPER-ESTRUTURA (PILARES E LAJE PISO)	R\$ 105.270,69		R\$ 42.108,28 40,00%	R\$ 42.108,28 40,00%	R\$ 21.054,14 20,00%	
6	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 71.431,35		R\$ 21.429,41 30,00%	R\$ 35.715,68 50,00%	R\$ 14.286,27 20,00%	
7	COBERTURA	R\$ 148.078,90			R\$ 44.423,67 30,00%	R\$ 74.039,45 50,00%	R\$ 29.615,78 20,00%
8	ELÉTRICA E SPDA	R\$ 22.922,61			R\$ 9.169,04 40,00%	R\$ 9.169,04 40,00%	R\$ 4.584,52 20,00%
9	ACESSÓRIOS	R\$ 17.079,90					R\$ 17.079,90 100,00%
10	LIMPEZA FINAL DE OBRA	R\$ 2.239,00	R\$ 447,80 20,00%	R\$ 447,80 20,00%	R\$ 447,80 20,00%	R\$ 447,80 20,00%	R\$ 447,80 20,00%
11.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 26.868,60	R\$ 5.373,72 20,00%	R\$ 5.373,72 20,00%	R\$ 5.373,72 20,00%	R\$ 5.373,72 20,00%	R\$ 5.373,72 20,00%
<b>TOTAL SIMPLES</b>		<b>R\$ 500.000,00</b>	<b>R\$ 48.905,57</b>	<b>R\$ 106.629,10</b>	<b>R\$ 162.993,17</b>	<b>R\$ 124.370,42</b>	<b>R\$ 57.101,72</b>
<b>% SIMPLES</b>		<b>100,00%</b>	<b>9,78%</b>	<b>21,33%</b>	<b>32,60%</b>	<b>24,87%</b>	<b>11,42%</b>
<b>TOTAL ACUMULADO</b>		<b>R\$ 500.000,00</b>	<b>R\$ 48.905,57</b>	<b>R\$ 155.534,68</b>	<b>R\$ 318.527,85</b>	<b>R\$ 442.898,28</b>	<b>R\$ 500.000,00</b>
<b>% ACUMULADO</b>		<b>100,00%</b>	<b>9,78%</b>	<b>31,11%</b>	<b>63,71%</b>	<b>88,58%</b>	<b>100,00%</b>