



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS**  
**ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**  
**Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Transporte**  
**Departamento Engenharia**



OBRA: CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO

Data de Emissão: 01/06/2015

LOCAL: R. Projetada, próximo à Rodovia BR381, km41 - COMUNIDADE NESTOR GOMES, KM - Município de São Mateus/ES

Revisão 02

**ANEXO XIII - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

ITEM	DESCRIÇÃO	Valor	Inc. %	PRAZO EM MESES											
				1º mês	%	2º mês	%	3º mês	%	4º mês	%	5º mês	%	6º mês	%
01	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	30.067,50	5,34%	30.067,50	100,00%	-		-		-		-		-	
02	SERVIÇOS PRELIMINARES	5.143,95	0,91%	5.143,95	100,00%	-		-		-		-		-	
03	MOVIMENTO DE TERRA	10.623,55	1,89%	6.374,13	60,00%	4.249,42	40,00%	-		-		-		-	
04	ESTRUTURA	115.022,70	20,41%	57.511,35	50,00%	34.506,81	30,00%	23.004,54	20,00%	-		-		-	
05	ALVENARIA DE VEDAÇÃO E REVESTIMENTOS	116.306,87	20,64%	-		46.522,75	40,00%	46.522,75	40,00%	23.261,37	20,00%	-		-	
06	COBERTURA	68.899,40	12,23%	-		-		-		34.449,70	50,00%	34.449,70	50,00%	-	
07	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / REDE LÓGICA E TELEFONICA	33.166,21	5,89%	-		-		9.949,86	30,00%	13.266,48	40,00%	9.949,86	30,00%	-	
08	INSTALAÇÕES DE PARA RAIOS	5.058,98	0,90%	-		-		-		-		-		5.058,98	100,00%
09	ESQUADRIAS	44.546,40	7,91%	-		-		-		22.273,20	50,00%	22.273,20	50,00%	-	
10	PISOS INTERNOS E EXTERNOS	39.869,63	7,08%	-		-		-		19.934,82	50,00%	19.934,82	50,00%	-	
11	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	16.925,50	3,00%	-		5.077,65	30,00%	5.077,65	30,00%	6.770,20	40,00%	-		-	
12	APARELHOS SANITÁRIOS	12.583,36	2,23%	-		-		10.066,69	80,00%	2.516,67	20,00%	-		-	
13	PINTURA	19.376,61	3,44%	-		-		-		-		-		19.376,61	100,00%
14	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	15.830,05	2,81%	-		-		-		-		-		15.830,05	100,00%
15	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	30.042,60	5,33%	-		-		-		-		-		-	
<b>Valor das Parcelas</b>				<b>104.102,03</b>	<b>18,48%</b>	<b>95.361,73</b>	<b>16,92%</b>	<b>99.629,59</b>	<b>17,68%</b>	<b>127.480,55</b>	<b>22,62%</b>	<b>91.615,68</b>	<b>16,26%</b>	<b>45.273,74</b>	<b>8,03%</b>
<b>Valor Acumulado:</b>		<b>563.463,31</b>	<b>100,00%</b>	<b>104.102,03</b>	<b>18,48%</b>	<b>199.463,75</b>	<b>35,40%</b>	<b>299.093,34</b>	<b>53,08%</b>	<b>426.573,89</b>	<b>75,71%</b>	<b>518.189,57</b>	<b>91,97%</b>	<b>563.463,31</b>	<b>100,00%</b>