

SETOR DE ENGENHARIA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO, IMPLANTAÇÃO DE ELEVADO, CONSTRUÇÃO DE PORTAL URBANO E DEMAIS INTERVENÇÕES CORRELATAS NA LADEIRA DO BESOURO, LOCALIZADA ENTRE OS BAIROS CRICARÉ E CENTRO, NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	RESUMO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	MÊS 01	MES 02		MES 03		MES 04		MES 05		MES 06		MES 07		MES 08		MES 09		MES 10		MÊS 11
							UNID.	VALOR TOTAL	UNID.	VALOR TOTAL	UNID.	VALOR TOTAL	UNID.	VALOR TOTAL	UNID.	VALOR TOTAL	UNID.	VALOR TOTAL	UNID.	VALOR TOTAL	UNID.	VALOR TOTAL	UNID.	VALOR TOTAL	
1.2.12	REDE DE ESGOTO, CONTENDO FOSSA E FILTRO, INCLUSIVE TUBOS E CONEXÕES DE LOCAÇÃO ENTRE GAIXAS, CONSIDERANDO DISTÂNCIA DE 25M, CONFORME PROJETO (1 UTILIZAÇÃO)	M	30,00	R\$ 588,44	R\$ 17.653,20		30,00	R\$ 17.653,20		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	SUBTOTAL DO ITEM - 1.2				R\$ 133.162,38			R\$ 133.162,38		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	TOTAL DO ITEM - 1				R\$ 153.135,57			R\$ 142.829,69		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.305,88
2	LOCAÇÃO DE OBRA																								
2.1	LOCAÇÃO DOS ELEMENTOS E DO PRFIL																								
2.1.1	TOPOGRAFIA DO PROJETO GEOMÉTRICO																								
2.1.1.1	EQUIPE TOPOGRÁFICA PARA SERVIÇOS SIMPLES DE LOCAÇÃO E NIVELAMENTO (INCLUINDO EQUIPAMENTO, TRANSPORTE E PROFISSIONAIS NÍVEL MÉDIO)	MÊS	0,95	R\$ 30.228,29	R\$ 28.716,88			R\$ -	0,67	R\$ 20.252,95	0,14	R\$ 4.231,96	0,14	R\$ 4.231,96											
	SUBTOTAL DO ITEM - 2.1.1				R\$ 28.716,88			R\$ -	R\$ 20.252,95	R\$ 4.231,96	R\$ 4.231,96	R\$ 4.231,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1.2	GABARITOS DE MADEIRA DOS PÓRTICOS																								
2.1.2.1	LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO DE MADEIRA	MP	156,00	R\$ 15,90	R\$ 2.480,40			R\$ -	120,00	R\$ 1.908,00															
	SUBTOTAL DO ITEM - 2.1.2				R\$ 2.480,40			R\$ -	R\$ 1.908,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	TOTAL DO ITEM - 2				R\$ 31.197,28			R\$ -	R\$ 22.160,95	R\$ 4.231,96	R\$ 4.231,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3	TERRAPLENAGEM																								
3.1	SERVIÇOS INICIAIS E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA																								
3.1.1	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CAT. ATÉ 200 M COM MOTO-ESCAVO-TRANSPORTADOR	MP	226,34	R\$ 22,74	R\$ 5.146,97			R\$ -	226,34	R\$ 5.146,97		R\$ -	R\$ -	R\$ -											
3.1.2	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA	MP	3.884,99	R\$ 5,92	R\$ 22.999,14			R\$ -	645,20	R\$ 3.819,58		246,13	R\$ 1.457,09	2.993,66	R\$ 17.722,47										
3.1.3	ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM MOTONIVELADORA	MP	2.068,77	R\$ 2,96	R\$ 6.123,56			R\$ -	838,76	R\$ 2.482,73		R\$ -	R\$ -	1.230,01	R\$ 3.640,83										
3.1.4	COMPACTAÇÃO DE ATERROS 100% PN	MP	415,67	R\$ 9,20	R\$ 3.824,16			R\$ -		R\$ -	226,34	R\$ 2.082,33	189,33	R\$ 1.741,84	R\$ -										
3.1.5	ESPALHAMENTO/REGULARIZAÇÃO/COMPACTAÇÃO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	MP	645,20	R\$ 4,93	R\$ 3.180,84			R\$ -		R\$ -	645,20	R\$ 3.180,84	R\$ -	R\$ -	R\$ -										
3.1.6	REATERRO DE CAVAS C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA (COMPACTADOR MANUAL)	MP	16,90	R\$ 71,01	R\$ 1.200,07			R\$ -		R\$ -	16,90	R\$ 1.200,07	R\$ -	R\$ -	R\$ -										
3.1.7	REMOÇÃO DE MEIO FIO	M	167,30	R\$ 39,66	R\$ 6.635,12			R\$ -	167,30	R\$ 6.635,12		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -										
3.1.8	REMOÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA	MP	468,00	R\$ 32,08	R\$ 15.013,44			R\$ -	468,00	R\$ 15.013,44		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -										
	SUBTOTAL DO ITEM - 3.1				R\$ 64.123,30			R\$ -	R\$ 33.097,84	R\$ 6.463,23	R\$ 3.198,93	R\$ 21.363,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	TRANSPORTE																								
3.2.1	LOCAL COM DMT ATÉ 3,0 KM (CAMINHÃO BASCULANTE)	TON	1.342,02	R\$ 10,85	R\$ 14.560,92			R\$ -	1.342,02	R\$ 14.560,92		R\$ -	R\$ -	R\$ -											
3.2.2	LOCAL COM DMT DE 10,1 A 15,0 KM (CAMINHÃO BASCULANTE)	TON	1.968,01	R\$ 27,13	R\$ 53.392,11			R\$ -		R\$ -		R\$ -	1.968,01	R\$ 53.392,11											
	SUBTOTAL DO ITEM - 3.2				R\$ 67.953,03			R\$ -	R\$ 14.560,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 53.392,11	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	TOTAL DO ITEM - 3				R\$ 132.076,33			R\$ -	R\$ 47.658,76	R\$ 6.463,23	R\$ 3.198,93	R\$ 74.755,41	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4	RETALUDAMENTO E CONTENÇÃO COM RIP RAP																								
4.1	SERVIÇOS PRELIMINARES																								
4.1.1	PREPARO MANUAL DE TALUDE, COMPREENDENDO ACERTO, RASPAGEM EVENTUAL DE ATÉ 0,30M DE PROF. E AFASTAMENTO LATERAL	MP	2.035,00	R\$ 17,76	R\$ 36.141,60			R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	678,33	R\$ 12.047,20	678,33	R\$ 12.047,20	678,33	R\$ 12.047,20	678,33	R\$ 12.047,20			
4.1.2	APILOAMENTO MANUAL	MP	203,50	R\$ 87,55	R\$ 17.816,43			R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	67,83	R\$ 5.938,81	67,83	R\$ 5.938,81	67,83	R\$ 5.938,81	67,83	R\$ 5.938,81			
4.1.3	REATERRO DE CAVAS C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA (COMPACTADOR MANUAL)	MP	203,50	R\$ 71,01	R\$ 14.450,54			R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	67,83	R\$ 4.816,85	67,83	R\$ 4.816,85	67,83	R\$ 4.816,85	67,83	R\$ 4.816,85			
	SUBTOTAL DO ITEM - 4.1				R\$ 68.408,56			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 22.802,85	R\$ 22.802,85	R\$ 22.802,85	R\$ 22.802,85	R\$ 22.802,85	R\$ 22.802,85	R\$ 22.802,85	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.2	TRANSPORTE E AQUISIÇÃO DE MATERIAL																								
4.2.1	RIP-RAP DE SOLO E CIMENTO (TRAÇO 1-15)	MP	915,75	R\$ 169,33	R\$ 155.063,95			R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	305,25	R\$ 51.687,98	305,25	R\$ 51.687,98	305,25	R\$ 51.687,98			
4.2.2	REVESTIMENTO VEGETAL POR HIDROSSEMEADURA COM MANTA DE FIBRAS VEGETAIS	MP	2.035,00	R\$ 35,36	R\$ 71.957,60			R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -						2.035,00	R\$ 71.957,60		
4.2.3	CONFORMAÇÃO MANUAL DE TALUDES	MP	2.035,00	R\$ 2,57	R\$ 5.229,95			R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	678,33	R\$ 1.743,32	678,33	R\$ 1.743,32	678,33	R\$ 1.743,32	678,33	R\$ 1.743,32			
	SUBTOTAL DO ITEM - 4.2				R\$ 232.251,50			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 53.431,30	R\$ 53.431,30	R\$ 53.431,30	R\$ 53.431,30	R\$ 53.431,30	R\$ 53.431,30	R\$ 53.431,30	R\$ 125.388,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	TOTAL DO ITEM - 4				R\$ 300.660,06			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 76.234,15	R\$ 76.234,15	R\$ 76.234,15	R\$ 76.234,15	R\$ 76.234,15	R\$ 76.234,15	R\$ 148.191,75	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5	PÓRTICOS																								
5.1	SERVIÇOS PERLIMINARES																								
5.1.1	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA	MP	4,80	R\$ 20,96	R\$ 100,61			R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -								4,80	R\$ 100,61		
5.1.2	ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA, ATÉ 1,50 M DE PROFUNDIDADE	MP	0,40	R\$ 83,79	R\$ 33,52			R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -								0,40	R\$ 33,52		
5.1.3	REATERRO APILOADO DE CAVAS DE FUNDAÇÃO, EM CAMADAS DE 20 CM	MP	2,08	R\$ 90,24	R\$ 187,70			R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -								2,08	R\$ 187,70		
	SUBTOTAL DO ITEM - 5.1				R\$ 321,82			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 321,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.2	INFRA E SUPER ESTRUTURA																								
5.2.1	FÓRMA DE TÁBUA DE MADEIRA DE 2,5 X 30,0 CM PARA FUNDAÇÕES, LEVANDO-SE EM CONTA A UTILIZAÇÃO 5 VEZES (INCLUINDO O MATERIAL, CORTE, MONTAGEM, ESCORAMENTO E DESFORMA)	MP	8,00	R\$ 116,66	R\$ 933,28			R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -								8,00	R\$ 933,28		

SETOR DE ENGENHARIA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO, IMPLANTAÇÃO DE ELEVADO, CONSTRUÇÃO DE PORTAL URBANO E DEMAIS INTERVENÇÕES CORRELATAS NA LADEIRA DO BESOURO, LOCALIZADA ENTRE OS BAIROS CRICARÉ E CENTRO, NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	RESUMO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	MÊS 01	MES 02		MES 03		MES 04		MES 05		MES 06		MES 07		MES 08		MES 09		MES 10		MÊS 11	
							UNID.	VALOR TOTAL	UNID.	VALOR TOTAL	UNID.	VALOR TOTAL	UNID.	VALOR TOTAL	UNID.	VALOR TOTAL	UNID.	VALOR TOTAL	UNID.	VALOR TOTAL	UNID.	VALOR TOTAL	UNID.	VALOR TOTAL		UNID.
5.2.2	FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO DE CONCRETO MACRO COM CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO DE 250 KG/M3 (BRITA 1 E 2) - (5% DE PERDAS JÁ INCLUIDO NO CUSTO)	M³	0,16	R\$ 943,06	R\$ 150,89															0,16	R\$ 150,89					
5.2.3	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=30 MPA - CONSIDERANDO BOMBEAMENTO (5% DE PERDAS JÁ INCLUIDO NO CUSTO) (6% DE TAXA P/ CONCR. BOMBEAVEL)	M³	3,20	R\$ 891,14	R\$ 2.851,65															3,20	R\$ 2.851,65					
5.2.4	FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÓRMA, DE ARMADURA CA-50 A GROSSA DIÂMETRO DE 12,5 A 25,0 MM (1/2 A 1")	KG	18,51	R\$ 14,73	R\$ 272,65															18,51	R\$ 272,65					
5.2.5	FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÓRMA, DE ARMADURA CA-60 B FINA, DIÂMETRO DE 4,0 A 7,0MM	KG	10,72	R\$ 14,29	R\$ 153,19															10,72	R\$ 153,19					
5.2.6	INSERTE METÁLICO PARA INSTALAÇÃO DE PÓRTICO EM TRILHOS COM PORCAS DE 1", CHAPA DE 25,0 MM, TUDO INCLUIDO	UND	4,00	R\$ 2.912,14	R\$ 11.648,56															4,00	R\$ 11.648,56					
5.2.7	PÓRTICO EM TRILHO USADO TR 88, CONFORME PROJETO, TUDO INCLUIDO	UND	2,00	R\$ 32.299,10	R\$ 64.598,20															2,00	R\$ 64.598,20					
	SUBTOTAL DO ITEM - 5.2				R\$ 80.608,42																					
	TOTAL DO ITEM - 5				R\$ 80.930,24																					
6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES																									
6.1	IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA DE IGOL 2 - MARCA DE REFERÊNCIA SIKA	M²	16,00	R\$ 85,82	R\$ 1.373,12															16,00	R\$ 1.373,12					
6.2	POSTE CIRCULAR DE CONCRETO DE 11M PADRÃO ESCELSA, INCL. LUMINÁRIA TIPO LED 1 PÉTALA POT 100W, IP66, TEMP COR SUP 5000K, VIDA ÚTIL SUPERIOR A 60.000 H, MOD EDN100, HBP-100 001100G3-1006 - AMES ILUMINAÇÃO, ECP, HDA ILUMINAÇÃO OU EQUIV	UND	2,00	R\$ 5.289,74	R\$ 10.579,48								2,00	R\$ 10.579,48												
6.3	RELOCAÇÃO DE REDES DE ALTA E BAIXA TENSÃO, TUDO INCLUIDO	UND	2,00	R\$ 6.591,36	R\$ 13.182,72								2,00	R\$ 13.182,72												
	TOTAL DO ITEM - 6				R\$ 25.135,32									R\$ 23.762,20												
7	DRENAGEM DA URBANIZAÇÃO																									
7.1	REDES																									
7.1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES COMPLEMENTARES																									
7.1.1.1	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM MATERIAL DE 1ª CAT. H= 1,50 A 3,00 M COM ESCOTAMENTO	M³	6,60	R\$ 44,03	R\$ 290,60															6,60	R\$ 290,60					
7.1.1.2	REATERRO DE CAVAS C/ COMPACTAÇÃO MECÂNICA (COMPACTADOR MANUAL)	M³	6,60	R\$ 71,01	R\$ 468,67															6,60	R\$ 468,67					
	SUBTOTAL DO ITEM - 7.1.1				R\$ 759,26																R\$ 759,26					
7.1.2	RAMAIS E REDES																									
7.1.2.1	BERÇO DE CONCRETO CICLÓPICO PARA BSTC DIÂMETRO 0,60 M	M	38,00	R\$ 251,50	R\$ 9.557,00															19,00	R\$ 4.778,50	19,00	R\$ 4.778,50			
7.1.2.2	CORPO BSTC (GREIDE) DIÂMETRO 0,60 M CA-2 PB INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE DO TUBO	M	38,00	R\$ 569,45	R\$ 21.639,10															19,00	R\$ 10.819,55	19,00	R\$ 10.819,55			
7.1.2.3	BOCA DE CONCRETO CICLÓPICO PARA BSTC DIÂMETRO 0,60 M	UND	2,00	R\$ 1.809,50	R\$ 3.619,00															1,00	R\$ 1.809,50	1,00	R\$ 1.809,50			
	SUBTOTAL DO ITEM - 7.1.2				R\$ 34.815,10																R\$ 17.407,55		R\$ 17.407,55			
	SUBTOTAL DO ITEM - 7.1				R\$ 35.574,36																R\$ 18.166,81		R\$ 17.407,55			
7.2	CAIXAS, SAÍDAS E DESCIDAS																									
7.2.1	CAIXAS PADRÃO																									
7.2.1.1	CAIXA COLETORA CONCRETO ARMADO H= 2,50 M, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO	UND	6,00	R\$ 8.951,34	R\$ 53.708,04															3,00	R\$ 26.854,02	3,00	R\$ 26.854,02			
7.2.1.2	RECUPERAÇÃO DE POÇO DE VISITA INCLUSIVE FORNECIMENTO TAMPÃO F.F.A.P.	UND	1,00	R\$ 1.248,22	R\$ 1.248,22																		1,00	R\$ 1.248,22		
	SUBTOTAL DO ITEM - 7.2.1				R\$ 54.956,26																R\$ 26.854,02		R\$ 26.854,02		R\$ 1.248,22	
7.2.2	SAÍDAS E DESCIDAS D'ÁGUA																									
7.2.2.1	SAÍDA D'ÁGUA CONCRETO P/ ATERRO C/ CAIAÇÃO (SDA-01)	UND	2,00	R\$ 2.287,66	R\$ 4.575,32															1,00	R\$ 2.287,66	1,00	R\$ 2.287,66			
7.2.2.2	DESCIDA D'ÁGUA CONCRETO ARMADO (CALHA) C/ CAIAÇÃO (DSA-01A) CANAL	M	12,00	R\$ 570,13	R\$ 6.841,56															6,00	R\$ 3.420,78	6,00	R\$ 3.420,78			
7.2.2.3	DESCIDA D'ÁGUA CONCRETO ARMADO (DEGRAUS) C/ CAIAÇÃO (DSA-03A) APOIO	UND	17,00	R\$ 1.260,92	R\$ 21.435,64															9,00	R\$ 11.348,28	8,00	R\$ 10.087,36			
7.2.2.4	DESCIDA D'ÁGUA CONCRETO ARMADO (DEGRAUS) C/ CAIAÇÃO (DSA-03A) DEGRAU	M	17,00	R\$ 619,22	R\$ 10.526,74															9,00	R\$ 5.572,98	8,00	R\$ 4.953,76			
	SUBTOTAL DO ITEM - 7.2.2				R\$ 43.379,26																R\$ 22.629,70		R\$ 20.749,56			
	SUBTOTAL DO ITEM - 7.2				R\$ 96.335,52																R\$ 49.483,72		R\$ 47.603,58		R\$ 1.248,22	
7.3	DISPOSITIVOS SUPERFICIAIS E PROFUNDOS																									
7.3.1	MEIO FIO																									
7.3.1.1	MEIO FIO DE CONCRETO DP-1, INCLUSIVE CAIAÇÃO	M	360,67	R\$ 92,31	R\$ 33.293,45															180,34	R\$ 16.647,19	180,33	R\$ 16.646,26			
7.3.1.2	MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (12 X 30 X 15) CM, INCLUSIVE CAIAÇÃO E TRANSPORTE DO MEIO FIO	M	6,00	R\$ 102,08	R\$ 612,48																		6,00	R\$ 612,48		
	SUBTOTAL DO ITEM - 7.3.1				R\$ 33.905,93																R\$ 16.647,19		R\$ 17.258,74			
7.3.2	DRENOS																									

DESMOBILIZAÇÃO E PRAZO PARA PAGAMENTO

SETOR DE ENGENHARIA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO, IMPLANTAÇÃO DE ELEVADO, CONSTRUÇÃO DE PORTAL URBANO E DEMAIS INTERVENÇÕES CORRELATAS NA LADEIRA DO BESOURO, LOCALIZADA ENTRE OS BAIROS CRICARÉ E CENTRO, NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	RESUMO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	MÊS 01	MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06		MÊS 07		MÊS 08		MÊS 09		MÊS 10		MÊS 11		
							UNID.	VALOR TOTAL	UNID.	VALOR TOTAL	UNID.	VALOR TOTAL	UNID.	VALOR TOTAL	UNID.	VALOR TOTAL	UNID.	VALOR TOTAL	UNID.	VALOR TOTAL	UNID.	VALOR TOTAL	UNID.	VALOR TOTAL		UNID.	VALOR TOTAL
11.0	LIMPEZA GERAL DA OBRA (EDIFICAÇÃO)	MP	420,00	R\$ 12,94	R\$ 5.434,80																						
11.0	LIMPEZA GERAL DE OBRAS (QUADRAS, PRAÇAS E JARDINS)	MP	1.260,00	R\$ 1,79	R\$ 2.255,40																						
	TOTAL DO ITEM - 11				R\$ 7.690,20																						
	VALOR TOTAL EXECUTADO				R\$ 3.338.736,29																						
							R\$ 142.829,69	R\$ 371.404,39	R\$ 312.003,86	R\$ 477.277,80	R\$ 564.314,77	R\$ 384.932,22	R\$ 484.076,68	R\$ 462.636,33	R\$ 139.260,55												
							4,28%	11,12%	9,34%	14,30%	16,90%	11,53%	14,50%	13,86%	4,17%												
							R\$ 142.829,69	R\$ 514.234,08	R\$ 826.237,94	R\$ 1.303.515,74	R\$ 1.867.830,51	R\$ 2.252.762,73	R\$ 2.736.839,41	R\$ 3.199.475,74	R\$ 3.338.736,29												
							4,28%	15,40%	24,75%	39,04%	55,94%	67,47%	81,97%	95,83%	100,00%												

SAMARA DE AZERÉDO GONÇALVES
 DECRETO Nº 17.874/2025
 COORDENADORA DE ENGENHARIA CIVIL

WEBSTER WANDEL-REI OLIVEIRA
 DECRETO Nº 17.688/2025
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E TRANSPORTES