

**CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO**

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DO RIBEIRÃO, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES, INCLUINDO IMPLANTAÇÃO DE JARDINS DE CHUVA, PAVIMENTAÇÃO PERMEÁVEL, MOBILIÁRIO URBANO, PLAYGROUND E MELHORIAS PAISAGÍSTICAS**

Item	Especificação do Serviço	VALOR	1º MÊS	2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS
				QUANT.	VALOR TOTAL	QUANT.	VALOR TOTAL	QUANT.	VALOR TOTAL	QUANT.	VALOR TOTAL	QUANT.	VALOR TOTAL	QUANT.	VALOR TOTAL	
<b>01</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>	R\$ 14.473,15			R\$ 14.473,15		R\$ -									
1.1	Raspagem superficial e limpeza manual do terreno, realizado com o uso de ferramentas manuais	R\$ 4.174,95		662,69	R\$ 4.174,95											
1.2	Locação de obra com gabarito de madeira	R\$ 10.298,20		662,69	R\$ 10.298,20											
					100%											
<b>02</b>	<b>INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS</b>	R\$ 74.485,74			R\$ 54.720,37		R\$ 3.726,94		R\$ 3.726,94		R\$ 3.726,94		R\$ 3.726,94		R\$ 4.857,61	
2.1	Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão DER	R\$ 2.477,36		8,00	R\$ 2.477,36											
2.2	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	R\$ 31.559,15		260,11	R\$ 31.559,15											
2.3	Aluguel mensal container para almoxarifado, incl. porta, 2 janelas, 1 pt iluminação, Isolamento térmico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação	R\$ 6.272,04		1,00	R\$ 1.045,34	1,00	R\$ 1.045,34	1,00	R\$ 1.045,34	1,00	R\$ 1.045,34	1,00	R\$ 1.045,34	1,00	R\$ 1.045,34	
2.4	Banheiro químico	R\$ 16.089,60		1,00	R\$ 2.681,60	1,00	R\$ 2.681,60	1,00	R\$ 2.681,60	1,00	R\$ 2.681,60	1,00	R\$ 2.681,60	1,00	R\$ 2.681,60	
2.5	Mobilização e desmobilização de container locado para barracão de obra	R\$ 2.261,34		0,50	R\$ 1.130,67									0,50	R\$ 1.130,67	
2.6	Rede de água com padrão de entrada d'água diâm. 3/4", conf. espec. CESAN, incl. tubos e conexões para alimentação, distribuição, extravasor e limpeza, cons. o padrão a 25m, conf. projeto (1 utilização)	R\$ 1.840,25		25,00	R\$ 1.840,25											
2.7	Rede de luz, incl. padrão entrada de energia trifás., cabo de ligação até barracões, quadro de distrib., disj. e chave de força (quando necessário), cons. 20m entre padrão entrada e QDG, conf. projeto (1 utilização)	R\$ 12.453,40		20,00	R\$ 12.453,40											
2.8	Reservatório de poliestileno de 1000 L, inclusive suporte em madeira de 7x12cm e 5x7cm, elevado de 4m, conforme projeto (2 utilizações)	R\$ 1.532,60		1,00	R\$ 1.532,60											
					73,46%		5,00%		5,00%		5,00%		5,00%		5,00%	6,52%
<b>03</b>	<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>	R\$ 21.521,36			R\$ -		R\$ 21.521,36									
3.1	Escavação manual em material de 1a.	R\$ 15.184,43				185,47	R\$ 15.184,43									
3.2	Apiloamento do fundo de vala com maço de 30 a 60kg	R\$ 6.336,93				147,99	R\$ 6.336,93									
						100,0%										
<b>4</b>	<b>ESTRUTURAS</b>	R\$ 154.729,68			R\$ -		R\$ 1.515,58		R\$ 42.778,85		R\$ 41.277,45		R\$ 7.052,67		R\$ 62.105,13	
4.1	CALÇADAS E PASSEIOS	R\$ 142.557,84			R\$ -		R\$ -		R\$ 42.778,85		R\$ 41.277,45		R\$ -		R\$ 58.501,53	



4.2.7	Aplicação de tinta epóxi de alta espessura semibrilhante sobre piso de concreto a três demãos, inclusive selador epóxi a uma demão - Ref. Intergard 2005 e 2001 - Internacional ou equivalente	R\$ 3.603,60
<b>5</b>	<b>ELÉTRICA</b>	<b>R\$ 78.214,09</b>
<b>5.1</b>	<b>ILUMINAÇÃO</b>	<b>R\$ 69.559,69</b>
5.1.1	Padrão de entrada de energia elétrica, trifásico, entrada aérea, a 4 fios, carga instalada em muro de 15001 até 26000W - 220/127V	R\$ 4.328,96
5.1.2	Ponto padrão de poste para iluminação externa - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (7.7m) e fio isolado PVC de 2.5mm2 (25.2.0m)	R\$ 5.388,60
5.1.3	Conjunto caixa termoplástica para Medidor Padrão ESCELSA Monofásico com tampa transparente em policarbonato P 980-009 inclusive caixa para disjuntor monof P-940-003 Padrão Escelsa	R\$ 236,29
5.1.4	POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1 M DE SOLO, H=9M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2025	R\$ 34.533,84
5.1.5	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025	R\$ 558,96
5.1.6	Quadro de distribuição de energia, de embutir, com 32 divisões modulares, com barramento	R\$ 956,36
5.1.7	Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,60/1kV, antichama, HEPR 90°C – 10,0mm2	R\$ 11.178,92
5.1.8	Eletroduto de PVC rígido roscável, diâmetro 1/2", inclusive conexões	R\$ 2.522,88
5.1.9	Caixa de inspeção de alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm dimensões de 30x30x60cm, com revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita 5 cm	R\$ 3.891,48
5.1.10	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS	R\$ 5.963,40
<b>5.2</b>	<b>ATERRAMENTO</b>	<b>R\$ 8.654,40</b>
5.2.1	Eletroduto de PVC rígido roscável, diâmetro 1/2", inclusive conexões	R\$ 560,64
5.2.2	Aterramento com haste de terra 5/8"x2.40m, cabo de cobre nú 6mm2 em caixa de concreto de dimensões internas de 30x30x30cm	R\$ 8.093,76

Mobilização

										33,77	R\$ 3.603,60
	0,00%		0,98%		27,65%		26,68%		4,56%		40,14%
	R\$ -		R\$ -		R\$ 78.214,09		R\$ -		R\$ -		R\$ -
	R\$ -		R\$ -		R\$ 69.559,69		R\$ -		R\$ -		R\$ -
				1,00	R\$ 4.328,96						
				12,00	R\$ 5.388,60						
				1,00	R\$ 236,29						
				12,00	R\$ 34.533,84						
				12,00	R\$ 558,96						
				1,00	R\$ 956,36						
				513,03	R\$ 11.178,92						
				108,00	R\$ 2.522,88						
				12,00	R\$ 3.891,48						
				12,00	R\$ 5.963,40						
	R\$ -		R\$ -		R\$ 8.654,40		R\$ -		R\$ -		R\$ -
				24,00	R\$ 560,64						
				12,00	R\$ 8.093,76						





VALOR DO SERVIÇO EXECUTADO NO MÊS	R\$ 71.335,36	R\$ 26.763,88	R\$ 150.199,57	R\$ 94.022,67	R\$ 37.522,75	R\$ 119.184,69
PORCENTAGEM	14,29%	5,36%	30,10%	18,84%	7,52%	23,88%
VALOR ACUMULADO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS	R\$ 71.335,36	R\$ 98.099,24	R\$ 248.298,81	R\$ 342.321,49	R\$ 379.844,23	R\$ 499.028,92
PORCENTAGEM ACUMULADO	14,29%	19,66%	49,76%	68,60%	76,12%	100,00%

(assinado digitalmente)

RAMON DE OLIVEIRA CARDOZO

Decreto Nº 17.078/2025

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

(assinado digitalmente)

SAMARA DE AZERÊDO GONÇALVES

Decreto Nº 17.874/2025

Coordenadora de Engenharia Civil